

## Más de \$956 mil millones comprometidos en 25 obras inconclusas en Bogotá

**Bogotá, mayo 16 de 2016.** La Contraloría de Bogotá determinó que a abril de 2016 existen 25 obras inconclusas en la Capital, en las que el Distrito ha comprometido aproximadamente 956 mil millones de pesos sin que las mismas hayan sido concluidas y mucho menos puestas en funcionamiento, así lo hizo saber el Ente de Control a la Administración Distrital en su más reciente pronunciamiento.

El 94 por ciento de los recursos invertidos en obras inconclusas corresponde a cuatro entidades: la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB S.A. E.S.P. de Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud, el Fondo de Vigilancia y Seguridad y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

### Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB S.A. E.S.P.

Las obras inconclusas de mayor monto de recursos corresponden a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, con cinco obras que ascienden a 767 mil millones de pesos y que representan el 79 por ciento del total de recursos.

En millones de pesos

Obra	Valor	Avance	Año contrato
Interceptor Tunjuelo Canoas	\$243.117	95%	2009
Interceptor Fucha Izquierdo	\$187.577	73%	2006
Interceptor Fucha Tunjuelo	\$160.706	99%	2006
Interceptor Tunjuelo Bajo	\$135.501	100%	2007
Tanque retención Tunjuelo Medio	\$ 40.433	92%	2008

Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública – Contraloría de Bogotá

“Por un Control Fiscal Efectivo y Transparente”

Estas cinco obras corresponden al Proyecto de Descontaminación del Río Bogotá. Con excepción de la primera fueron concluidas, sin embargo su operación está supeditada a la terminación y puesta en funcionamiento del Sistema Interceptor Tunjuelo Canoas, por disposición de la Resolución CAR No. 1722 del 2015.

### Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero de Salud

Se determinaron tres obras inconclusas por 74 mil millones de pesos, las cuales representan el 8 por ciento del total de recursos, entre las cuales se encuentran:

<b>Obra</b>	<b>Valor</b>	<b>Avance</b>	<b>Año contrato</b>
Construcción y ampliación del Hospital de Meissen	\$ 48 mil millones	85%	2006
Reforzamiento y ampliación del Hospital de Kennedy	\$ 24 mil millones	42%	2010
Construcción UPA Antonio Nariño	\$2 mil millones	60%	2011

Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública – Contraloría de Bogotá

### Fondo de Vigilancia y Seguridad

La tercera entidad con mayores recursos invertidos en obras inconclusas es el Fondo de Vigilancia y Seguridad, con una obra por 43 mil millones de pesos, que representa el 4 por ciento del total de los recursos.

Se trata de la construcción de la nueva sede del Comando de la Policía Metropolitana, que actualmente presenta un avance del 82 por ciento y se encuentra paralizada desde diciembre de 2012.

“Por un Control Fiscal Efectivo y Transparente”

### Universidad Distrital

Para la construcción del Edificio B de la Sede La Macarena se firmó un contrato por 12.441 millones de pesos y solo se ha ejecutado el 16 por ciento. Esta obra se firmó en el 2010, tenía un plazo de ejecución de 21 meses y fue suspendida en noviembre de 2014.

Para la Contralora de Bogotá (e), Ligia Inés Botero Mejía, es preocupante que existan inversiones por más de 956 mil millones de pesos en obras inconclusas como consecuencia de fallas en procesos contractuales, que no están cumpliendo su objeto social y que pueden causar un detrimento a la ciudad.

En este sentido, indicó que el Ente de Control estará atento a verificar que en el Plan de Desarrollo que se debate actualmente sean contempladas las actividades para poner en servicio estas obras.

### **Oficina Asesora de Comunicaciones**